Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 30.10.2023.

Радни налог број: __6__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Губитак надзора на SDH уређају Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
05.10.2023.	30.10.2023. 10:00	Нова Пазова (SDH A)	Приликом доласка на локацију, урађена је анализа интерног каблирања и провера “patch-eva” између SDH уређаја и ормана са OK3 оптичким каблом, јер постоји проблем на правцу ка Батајници и Старој Пазови. Провером нивоа оптичког сигнала, утврђено је да је правац ка Батајници исправан а правац ка Старој Пазови је био у прекиду услед неисправног атенуатора. Уклањањем атенуатора, Нова Пазова се вратила у надзор Даљом анализом, устанвљено је да је сигнал ка Батајници у прекиду.	30.10.2023. 11:30	30.10.2023. 11:35

Радове извршио, Утрошен материјал:

Драган Радосављевић, Дејан Спасојевић, Александар Каран ИЖС